

Số: /TTr-UBND

Văn Đức, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm định điều chỉnh bổ sung dự toán xây dựng công trình:
Đường gom công trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức,
thành phố Chí Linh**

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh
- Các cơ quan có liên quan

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND phường Văn Đức về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường gom công trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND phường Văn Đức về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Đường gom công trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2021/HĐ-XD ngày 01/3/2021;

Căn cứ biên bản hiện trường ngày 20/03/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung các công việc phát sinh;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán điều chỉnh bổ sung số 182A/BCTT-ĐL ngày 02 /11/2021 của Công ty TNHH Đình Long.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức kính trình phòng Quản lý đô thị thẩm định điều chỉnh bổ sung dự toán xây dựng công trình: Đường gom công trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh với những nội dung chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Đường gom công trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Văn Đức.

3. Đơn vị lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương.

4. Đơn vị thẩm tra: Công ty TNHH Đình Long.

5. Nội dung điều chỉnh bổ sung:

5.1. Nền, mặt đường, hướng tuyến:

Để đảm bảo ổn định nền đường đoạn đầu nối từ đường gom ra đường huyện 184 trong quá trình thi công và khai thác sử dụng sau này:

- Bổ sung tấm đan chịu lực KT (240x100x20)cm trên mương BTCT đoạn rẽ từ đường gom ra đường huyện 184.

- Mương BTCT (BxHtb=2,0x2,72m) đoạn rẽ từ đường gom ra đường huyện 184 thiết kế bổ sung gờ kê, bản giảm tải bằng tấm BTCT đúc sẵn.

- Bổ sung khối lượng việc phá bỏ block vỉa hè và bê tông đan rãnh đường 184 phía đường gom.

5.2. Thoát nước dọc, thoát nước ngang:

a. Thoát nước dọc: Mương thoát nước dọc BTCT (thủy lợi) bổ sung lớp bê tông lót M.150#, đá 2x4, dày 10cm trên lớp đệm CPĐD loại 1 dày 10cm tạo lớp lót cứng kê đệm móng.

b. Thoát nước ngang: Để đảm bảo việc tiêu thoát nước từ mương thủy lợi BTCT (BxHtb=2,0x2,72m) tiến hành đấu nối với mương cấp nước thủy nông hiện trạng, tại vị trí cọc 21 bổ sung cống ngang đường gom D800-HL93, L=12,5m và hố ga đấu nối với cống D600 thoát nước dọc bên phải tuyến đường gom. Cửa ra cống D800 đấu nối với mương đất thủy nông xây tường đầu và khe phai bằng gạch bê tông DmC M.100#, xây & trát vữa xi măng M.75#;

6. Địa điểm xây dựng: Phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

7. Giá trị dự toán điều chỉnh bổ sung: 322.001.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu, không trăm lẻ một nghìn đồng ./.)

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị được duyệt theo QĐ số 1520/QĐ-UBND	Giá trị điều chỉnh	Giá trị sau điều chỉnh
1	Chi phí hỗ trợ GPMB	1.500.000.000		1.500.000.000
2	Chi phí xây dựng	11.158.823.000	+322.001.000	11.480.824.000
3	Chi phí quản lý dự án	326.954.000		326.954.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	801.221.000		801.221.000
5	Chi phí khác	268.668.000		268.668.000
6	Chi phí dự phòng	702.783.000	-322.001.000	380.782.000
	Tổng cộng (làm tròn)	14.758.449.000		14.758.449.000

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2020-2021.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM

1. Bản vẽ thiết kế điều chỉnh, bổ sung.
2. Dự toán thiết kế điều chỉnh, bổ sung.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức kính trình Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình: Đường gom công trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh với các nội dung nêu trên ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn